



# Projektbericht MVS Halle Garching

BT BewehrungsTechnik GmbH - Gewerbegebiet Süd 3 85126 Münchsmünster – Fon: 08402 / 930 330  
Fax: 08402 / 930 332 - mail: info@bewehrungstechnik.de - web: www.bewehrungstechnik.de



## Bauunternehmen

Ludwig Mayer GmbH  
Breitötting 12  
85457 Wörth

## Liefermenge

13.396 Kg (Bodenplatte)

## Bewehrungsgehalt

Ø 8/8 entspricht 6,288 cm<sup>2</sup>/m unten + oben  
Gesamt: 20,91 Kg/m<sup>2</sup>

## Fläche

42,70 / 15,00 m = 640,50 m<sup>2</sup>

## Hebegerät

Mobillager mit Gittermastausleger

## Verlegeaufwand

(Teilfläche)

## Menge

7 Bewehrungsteppiche  
(1270 einzelne Stäbe)

## Gewicht

Gesamt 4.474 Kg

## Personalaufwand

3 Mann

## Verlegezeit

0,8 Std. Gesamt  
(6,85 min/Teppich; 2,27 sec/Stab)

**Verlegeleistung pro Mann: 1,86 to/Std = 0,54 Std/to**

## Vorteile

- Exakte Einhaltung des Stababstandes
- Auch im Stoßbereich liegt die Bewehrung in einer Ebene
- Extrem kurze Bewehrungszeit
- Verlegung durch wenige Teppichpositionen

## Fazit des Bauunternehmers Ludwig Mayer:

„**BAMTEC**® hat mich vollkommen überzeugt.  
Das wir gleich beim ersten Einsatz dieses neuen Bewehrungssystems  
in unserem Unternehmen solche Verlegezeiten realisieren können hätte  
ich nie gedacht.

Bei unseren zukünftigen Projekten arbeiten wir garantiert mit **BAMTEC**®.“

## Baustellenbilder



anheben



positionieren



ausrollen



fertig